# Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

# Cabinet **V**erdier

Cabinet de géomètre et d'expertises

Loi « Carrez » - Parasitaire - Amiante - Plomb - Diagnostic de Performance Energétique

Etat des risques naturels et technologiques - Diagnostic Gaz - Diagnostic Electricité

Plans et règlements de copropriété

# ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012.

# A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots de copropriété : Maison individuelle Encombrement constaté: Néant

66 Grand Rue 33570 MONTAGNE Situation du lot ou des lots de copropriété Adresse:

Numéro de Lot : Sans objet Etage: Sans objet Référence Cadastrale : AS - 146-147 Bâtiment: Sans objet Porte: Sans objet

Escalier: Sans objet Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral

comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court Mitoyenneté: OUI Bâti: OUI terme.

Document(s) joint(s): Néant

# **DESIGNATION DU CLIENT**

Désignation du client

Nom / Prénom : SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY ET ASSOCIES

Qualité: Avocats à la cour

Adresse : 26, Place des Martyrs de la Résistance

33000 BORDEAUX

• Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom :

Qualité: Adresse:

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : Aucun

## DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

Identité de l'opérateur de diagnostic Nom / Prénom : VERDIER jean pascal Raison sociale et nom de l'entreprise :

**CABINET VERDIER** 

Adresse: 14, impasse de Maître Jean 33000 BORDEAUX

N° siret : 51084126500018 N° certificat de qualification : 139 Date d'obtention : 14/05/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : LCP CERTICATION DE

**PERSONNES** 

Organisme d'assurance ALLIANZ

professionnelle:

N° de contrat

d'assurance :

86517808/80810108

Date de validité du 30/09/2025

contrat d'assurance :



Cabinet de géomètre et d'expertises

# IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	RDC	
Entrée	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Portes Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
-	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
Salle à Manger	Fenêtres Volets - aluminium Peinture	Absence d'indice.
mango	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Portes Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
Salon	Fenêtre Volets - aluminium Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Portes Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets - aluminium Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture/Carrelage	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
Cuisine -	Portes Dormant et ouvrant intérieurs - Bois/Verre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
F	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Portes Dormant et ouvrant intérieurs - Bois/Verre Peinture	Absence d'indice.
Dégagement n°1	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
Placard n°1		Absence d'indice.
Chambre n°1	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.

CATHELINEAU 3259 07.09.23 T

2/7

# Cabinet Verdier

Cabinet de géomètre et d'expertises

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtres Volets - aluminium Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Portes Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Parquet flottant	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
Placard n°2		Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets - aluminium Peinture	Absence d'indice.
Salle de	Mur - Plâtre Peinture/Carrelage	Absence d'indice.
Bains n°1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°2	Fenêtres Volets - aluminium Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Parquet flottant	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture/Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
wc	Fenêtre Volets - aluminium Peinture	Absence d'indice.
-	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets - aluminium Peinture	Absence d'indice.
Salle d'eau	Mur - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
n°1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
Salle d'eau	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
n°2	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.

CATHELINEAU 3259 07.09.23 T

3/7

# Cabinet Verdier

# Cabinet de géomètre et d'expertises

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
Dégagement n°2	Portes Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Parquet flottant	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre Volets - aluminium Peinture	Absence d'indice.
Salle de	Mur - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
Bains n°2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtres Dormant et ouvrant extérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtres Volets - aluminium Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
Chambre n°3	Portes Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Parquet flottant	Absence d'indice.
	Plinthes - Carrelage	Absence d'indice.
	RDJ	
	Mur - Béton	Absence d'indice.
Pièce n°1	Plafond - Béton	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
	Mur - Béton	Absence d'indice.
Pièce n°2	Plafond - Béton	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
	Mur - Béton	Absence d'indice.
Pièce n°3	Plafond - Béton	Absence d'indice.
<u> </u>	Plancher - Béton	Absence d'indice.
	Mur - Béton	Absence d'indice.
Pièce n°4	Plafond - Béton	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
	Mur - Béton	Absence d'indice.
Pièce n°5	Plafond - Béton	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.

LEGENDE	
(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes,
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
*	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

CATHELINEAU 3259 07.09.23 T

# IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

Néant.

IDEN

# IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

Les sous-faces des planchers, plafonds et doublages

## **G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES**

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.);

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche...



Cabinet de géomètre et d'expertises

# H CONSTATATIONS DIVERSES

#### Absence d'indice d'infestation de termite aux abords de la construction

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

#### **RESULTATS**

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite.

# NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **06/12/2024**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

#### **CACHET DE L'ENTREPRISE**

Signature de l'opérateur

Référence : CATHELINEAU 3259 07.09.23 T Fait à : BORDEAUX le : 07/06/2024

Visite effectuée le : 07/06/2024

Nom du responsable : VERDIER Jean-Pascal

Opérateur : Nom : **VERDIER** Prénom : **jean pascal** 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

CATHELINEAU 3259 07.09.23 T

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier N°139

# Monsieur VERDIER Jean-Pascal

Amiante sans mention Selon arrêté du 24 décembre 2021

Amiante

Date d'effet: 14/05/2023: - Date d'expiration: 13/05/2030

DPE individuel

Electricité

Gaz

Diagnostic de performances énergétiques

Selon arrêté du 24 décembre 2021

Date d'effet: 14/11/2022: - Date d'expiration: 13/11/2029

Etat de l'installation intérieure électricité

Date d'effet : 31/12/2018 : - Date d'expiration : 30/12/2023

Selon arrêté du 08 juillet 2008 Selon arrêté du 24 décembre 2021

Etat de l'installation intérieure gaz

Date d'effet: 14/12/2022: - Date d'expiration: 13/12/2029

Plomb sans mention Selon arrêté du 24 décembre 2021 Constat du risque d'exposition au plomb

Date d'effet: 14/11/2022: - Date d'expiration: 13/11/2029

Termites métropole Selon arrêté du 24 décembre 2021

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments Date d'effet: 14/05/2023: - Date d'expiration: 13/05/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit, Edité le 14/05/2023, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC Salles d'examens : 71/73, rue Desnouettes – 75015 PARIS

Tél : 05.33.89.39.30 − Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 − RCS BORDEAUX − 809 149 198 - - Code APE : 7022 Z Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 16-12-2022